



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



OPĆINA KOSTRENA
Općinski načelnik

KLASA: 022-06/10-01/2
URBROJ: 2170-07-03-10-282
Kostrena, 24. svibnja 2010.

Na temelju članka 44. Statuta Općine Kostrena (SN PGŽ broj 26/09), Općinski načelnik Općine Kostrena donosi slijedeću

ODLUKU

Odobrava se Zanatskoj zadruzi GRADIN Rijeka, produljenje roka dovršetka radova na uređenju okoliša Narodne čitaonice Sv. Lucija i to do 28. svibnja 2010.g.

Obrazloženje:

Zanatska zadruga „Gradin“ Rijeka, Splitska 2/III, Rijeka, dostavila je zahtjev za produljenjem roka izvođenja radova broj 217/10-A od 11. svibnja 2010. godine.

Na temelju ugovora o javnim radovima na uređenju okoliša Narodne čitaonice Sv. Lucija u Kostreni, s izvođenjem radova započeto je dana 7. prosinca 2009. godine, a sukladno Ugovoru i Odluci Načelnika Općine Kostrena od 20. travnja 2010. godine, za rok dovršetka radova utvrđen je 15. svibnja 2010. godine.

Obzirom da je i dalje u razdoblju od 1. do 15. svibnja bilo ukupno 13 kišnih dana, radovi se nisu mogli izvoditi.

Zbog vrsta radova koji se izvode na okolišu, na otvorenom, a koji izravno ovise o vremenskim uvjetima u te dane nije bilo moguće izvoditi radove te se traži produljenje ugovornog roka za dovršetak radova za 13 dana, tj. kao krajnji rok dovršetka ovih radova bio bi 28. svibnja 2010. godine.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti predložio je donošenje Odluke kojom će se odobriti zaključenje dodatka Ugovora kojim će se ugovoriti produljenje ugovornog roka za dovršetak radova, te je stoga odlučeno kao u izreci.

Općinski načelnik
Miroslav Uljan

Dostaviti:

1. Zanatska zadruga GRADIN
2. Upravni odjel za komunalne djelatnosti
3. Upravni odjel za financije i upravljanje imovinom
- ④ Pismohrana